



COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

Oggetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DI BOCCE SITO NEL CENTRO STORICO DI FERRAZZANO (CB)

PROGETTO ESECUTIVO

Il progettista e
direttore dei lavori

ing. Nicola Palladino

ALLEGATO

TAVOLA

CRONOPROGRAMMA LAVORI

4

*ing. Nicola PALLADINO C.F. PLL NCL 58R26 B519 Z
Studio tecnico via Leonardo da Vinci n. 26- Ferrazzano (CB)
PEC. nicola.palladino@ingpec.eu*

Dicembre 2016

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI BOCCE															
DURATA		16 SETTIMANE													
SCANSIONE		SETTIMANALE													
1°E 2° SETTIMANA				5 E 6° SETTIMANA				9 E 10° SETTIMANA				13 E 14° SETTIMANA			
3 E 4° SETTIMANA				7 E 8 ° SETTIMANA				11 E 12° SETTIMANA				15 E 16° SETTIMANA			
APPRONTAMENTO CANTIERE. INIZIO SCAVI E DEMOLIZIONI															
FINE DEMOLIZIONI. GETTO CORDOLO A VALLE.															
GETTO MAGRO DI FONDAZIONE E INIZIO CASSERATURA BASE DEL CAMPO															
ARMATURA , CASSERATURA E GETTO BASE DEL CAMPO															
ARMATURA, CASSERATURA E GETTO CORDOLI LATERALI. FORNITURA DI MASSICCIATA E STABILIZZATO PER PAVIMENTAZIONE															
SCASSERATURA PULIZIA E PREDISPOSIZIONE PER POSA IN OPERA OPERE COMPLEMNTARI. PREDISPOSIZIONE OPERE ELETTRICHE															
POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE SINTETICA DEL CAMPO. GETTO PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO DI CEMENTO															
POSA IN OPERA DELLE SPONDE E DELLE RETI DI PROTEZIONE															
COMPLETAMENTO DELLE OPERE ELETTRICHE DI ILLUMINAZIONE															
SMOBILIZZO OPERE PROVISIONALI E CANTIERE															